

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO

VIA SAN MARTINO 11/D

20122 Milano

e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.

Dott. Marco Caprari

Dott. Sebastiano Castorina

Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com

sebastiano.castorina@engie.com

andrea.lombardo@engie.com

federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL

Dott. Ing Ferlenghi

Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it

ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO

Dott. Gottardo Mellina

Dott Mulas

mellinagottardo@studiorollino.com

mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 23 marzo 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 23 marzo dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover), Studio Rollino

Si verbalizza quanto segue:

- Sono presenti n. 5 operai, dei quali una squadra effettua la demolizione plafone e una squadra continua a montare il ponteggio
- Prosegue il montaggio del ponteggio sui lati sud e est del civico 35 e i relativi impianti (allarme, illuminazione)
- È stata demolita un'altra porzione di plafone pilotis, in corrispondenza della zona di passaggio condomini. È stato predisposto il pannello per ancoraggio momentaneo delle biciclette per quando verrà demolita la porzione di plafone in corrispondenza del deposito biciclette condominiale
- È stato collocato il cassone di raccolta rifiuti gessi nell'area di cantiere oltre la strada





- Sono state individuate alcune soluzioni progettuali in alternativa all'insufflaggio (rif. verbale del 28/02/2022). Le nuove soluzioni verranno presentate da Studio Rollino, in accordo con il General Contractor Engie e discusse e confermate alla presenza di tutte le parti durante una call prevista in data 24/03/2022 (da confermare)
- Al fine di non causare ritardi nei tempi di lavorazione e di approvvigionamento dei materiali, la DL chiede che, a seguito della riunione di cui al punto precedente e dell'approvazione dei materiali da parte di DL e committenza, lo Studio Rollino fornisca in tempi brevi i dettagli costruttivi di progetto relativi a:
 - Stratigrafie pareti esterne
 - Stratigrafie solai dei balconi
 - Dettagli costruttivi fioriere
 - Stratigrafia solaio pilotis
- La DL segnala che è anche necessario procedere con gli ordini delle piastrelle dei balconi

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

