

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaquerra@tiscali.it](mailto:studiofalaquerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott. Marco Caprari  
Dott. Sebastiano Castorina  
Dott. Andrea Lombardo

[marco.caprari@engie.com](mailto:marco.caprari@engie.com)  
[sebastiano.castorina@engie.com](mailto:sebastiano.castorina@engie.com)  
[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**IMPRESA ESECUTRICE**

**RECOVER ITALIA SRL**  
Dott. Ing Ferlenghi  
Geom Lombardo

[lombardo@recoveritalia.it](mailto:lombardo@recoveritalia.it)  
[ferlenghi@recoveritalia.it](mailto:ferlenghi@recoveritalia.it)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
Dott Mulas  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)  
[mulas@studiorollino.com](mailto:mulas@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 25 maggio 2022

## VERBALE DI CANTIERE

### **Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

La presente per comunicare che in data 25 maggio 2022 dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL – studio Rustico), Dott. Andrea Lombardo, dott. Enrico Gianazza (General Contractor Engie Servizi S.p.A), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), ing. Mulas (Studio Rollino)

Si verbalizza quanto segue:

- Come comunicato dall'amministratore a mezzo mail, alcuni condomini dei civici limitrofi hanno segnalato l'incisione di polveri. L'impresa provvederà ad aumentare la quantità di acqua per abbattimento polveri presenti nel cassone macerie a fine della giornata lavorativa
- È stata posizionata la recinzione di cantiere in modo da impedire l'accesso di estranei sul retro (lato nord)
- L'impresa ha effettuato l'ordine delle piastrelle balconi
- Il materiale per l'insufflaggio è stoccato in cantiere
- Si sta effettuando lo scarico dei pannelli isolanti in area deposito (oltre la strada)

- Sono state effettuate le demolizioni di circa l'80% dei balconi e la rimozione delle macerie è stata effettuata per il 60%
- È stato effettuato il 90% dello strip out
- I presenti chiedono all'amministratore indicazioni per eventuale campionatura e scelta di colori e materiali, anche secondo disposizioni del regolamento condominiale per: colore di facciate, colore e finitura ringhiere, lattoneria fioriere, tipo davanzale
- I presenti chiedono all'amministratore se il regolamento condominiale indica prescrizioni per i davanzali finestre o se sia possibile posare un davanzale di diversa resa estetica (spessore 1 cm per la parte sporgente con stacca goccia e senza "alette" laterali)
- BALCONI: verrà posato uno zoccolino altezza 10 cm che verrà ricavato dalle piastrelle

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

