

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone (MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**

VIA SAN MARTINO 11/D

20122 Milano

e-mail: [studiofalaguerra@tiscali.it](mailto:studiofalaguerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**

Dott. Marco Caprari

Dott. Sebastiano Castorina

Dott. Andrea Lombardo

[sebastiano.castorina@engie.com](mailto:sebastiano.castorina@engie.com)

[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)

[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**

Dott. Gottardo Mellina

Dott. Mulas

[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)

[mulas@studiorollino.com](mailto:mulas@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 09 novembre 2022

**VERBALE DI CANTIERE**

**Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

CIVICO 35 - RECOVER

In data 9 novembre 2022 alle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso

l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch.

Elisabetta Baroni e arch. Luca Temporin (collaboratori Ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo (General contractor Engie), geom. Gallarati (impresa Falduto), ing. Enrico Gandino, arch. Rosanna Siragusa (studio Rollino)

## CIVICO 35 - RECOVER

Si verbalizza quanto segue:

- A seguito di segnalazione di alcuni condomini in merito a pendenze massetti non corrette, si effettuano misurazioni con livella delle pendenze di tutti i massetti al piano 8°. Sono stati gettati i massetti di pendenza ai piani 6° e 8°. Tutte le pendenze per le quali è stata effettuata misurazione con livella risultano del 2% e pertanto si ritengono corrette.







- 7° piano lato est, condomino sig. Negri: viene effettuato sopralluogo dei balconi a seguito di segnalazioni del condomino in merito alla posa dell'isolante. Il condomino segnala la presenza di avvallamenti e vuoti presenti tra il solaio e l'isolante. Da rilievo si individuano n. 2 punti su balcone soggiorno e n. 2 punti su balcone cucina con presenza di vuoti sotto l'isolante e vengono segnati con la matita. In tali punti si richiede all'impresa di rimuovere l'isolante, livellare lo strato sottostante e riposare l'isolante per poi procedere con la posa massetto.



La condomina segnala che sono stati danneggiati dei cavi elettrici durante le lavorazioni; è previsto intervento dell'elettricista per effettuare i ripristini.

- Engie chiede a Studio Rollino di fornire un disegno di dettaglio per le terminazioni delle fioriere e relativo sistema di scossaline/ acupanel / cappotto

## CIVICO 33 – IMPRESA FALDUTO

- terminata la posa della protezione del ponteggio
- si richiede all'impresa il progetto del ponteggio aggiornato
- l'impresa chiede all'amministratore di far liberare i balconi ancora impregnati
- sono state effettuate le demolizioni balconi al piano primo
- sono presenti n. 4 operai al civico 33 e n. 4 operai al civico 37/39
- la posa ponteggio al civico 37/39 è cominciata su lati nord e ovest e non su lati sud e est per questioni logistiche



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

