

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott. Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 30 novembre 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 30 novembre 2022 alle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: ing. Rustico (DL) arch. Elisabetta Baroni e arch. Luca Temporin (collaboratori Ing. Rustico), ing. Andrea

Lombardo, ing. Giannuzzi (General contractor Engie), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), arch. Rosanna Siragusa e altri collaboratori (studio Rollino)

CIVICI 33 E 37/39 - FALDUTO

Si verbalizza quanto segue:

- Sono presenti n. 4 operai al civico 33 e n. 6 operai al civico 37/39
- L'impresa sta organizzando gli appuntamenti con i condomini per gli interventi di chiusura dei cassonetti prima dell'insufflaggio, previsto a partire dal 19 novembre. Si chiede all'amministratore di avvisare i condomini e di comunicare agli stessi che, se dovessero trovare polvere all'interno delle abitazioni a seguito delle operazioni di insufflaggio, devono contattare il referente dell'impresa
- SCOSSALINA PAVIMENTI BALCONI: la DL conferma la finitura RAL 7038
- Sono finite le lavorazioni di rimozione pannelli con presenza di amianto. I pannelli sono stati portati in apposita discarica
- Continuano gli smontaggi di tende e zanzariere



CIVICO 35 – RECOVER

- Sono presenti n. 9 operai
- Proseguono le lavorazioni di rasatura; la posa delle scossaline non è ancora cominciata perché si stanno verificando gli allineamenti dei balconi con filo a piombo. Il termine delle lavorazioni di rasatura è previsto entro 20 giorni.
- Seguiranno le lavorazioni di posa scossaline e pavimentazione, il cui termine è previsto entro il 9 gennaio 2023 (meteo permettendo)
- A seguire la stesura della pasta di finitura (colore). Si prevede la posa di marcapiani di circa 2 cm. Lo smontaggio del ponteggio seguirà la stesura della finitura ogni due piani: al termine della finitura (ogni due piani completi partendo dall'alto) i condomini avranno 5 giorni a disposizione per la presentazione di eventuali osservazioni, verranno effettuati sopralluoghi di collaudo alla presenza della DL e si procederà con le eventuali riparazioni e lo smontaggio del ponteggio.
- Si prevede la fine lavori al civico 35 entro marzo
- Si chiede all'impresa Recover di sostituire la corda dell'argano in quanto logorata.

SOPRALLUOGO COPERTURA CIVICO 35

Viene effettuato un sopralluogo in copertura per verificare la posa delle strutture su cui poggeranno le macchine dei nuovi impianti.

La DL chiede al progettista se la struttura trasmette vibrazioni, se è stata fatta la verifica acustica e se sono previsti ammortizzatori. Gentilmente si richiede la relazione di calcolo strutturale.

Si prevede la posa di gomma armata.

Al fine di verificare la presenza di isolante in copertura verranno effettuati dei sondaggi su tutti e tre gli immobili.

Le strutture verranno collocate in copertura utilizzando l'autogrù, in un solo trasporto per tutti e tre gli immobili. L'intervento è previsto per il mese di marzo ma è necessario definire il progetto al fine di ordinare i ferri.

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

5



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico



**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**