

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 23 febbraio 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 23 febbraio dalle ore 11.00 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: avv. Filippo Meucci (amministratore), arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover).

Si verbalizza quanto segue:

- Il ponteggio non è stato montato in quanto non è arrivata l'approvazione dei materiali a seguito delle modifiche proposte da Engie. La DL sollecita a Engie e Studio Rollino la verifica dei materiali. Engie conferma che la verifica arriverà nella giornata di domani 24 febbraio
- A seguito di conferma materiale, il geom. Lombardo potrà montare il ponteggio da lunedì 28 febbraio
- Sostituzione cassonetti: da organizzare gli interventi con i condomini. Engie chiede disponibilità ai condomini in modo da organizzare gli interventi di un intero piano nello stesso giorno
- Rimozione vegetazione per posa ponteggio: il geom. Lombardo si accorda con il giardiniere per la rimozione cespugli e l'amministratore si occupa dei contatti con l'agronomo per la rimozione alberi. Come comunicato dall'Amministratore Meucci, è necessario che l'agronomo presenti pratica comunale per la

rimozione di n. 4 alberi. I tempi per l'approvazione della pratica sono normalmente di 30 gg, verrà richiesta una procedura urgente con esito entro 8 gg.

- Il geom. Lombardo, in seguito a rilievo effettuato, segnala che le pareti esterne delle cabine armadio, in corrispondenza dei prospetti con i balconi, hanno spessore di circa 25 cm e non 40 cm come indicato in progetto. La DL chiede allo Studio Rollino una conferma della stratigrafia
- È stato compilato il cartello di cantiere e verrà esposto all'ingresso del complesso
- Engie ha effettuato un sopralluogo in copertura per organizzazione intervento fotovoltaico
- Un collaboratore dello Studio Rollino ha effettuato un sopralluogo nel locale caldaie alla presenza dei manutentori del condominio

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

