

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott.Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 25 gennaio 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 25 gennaio 2023 dalle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), amministratore avv. Filippo Meucci.

CIVICI 33 E 37/39 – IMPRESA FALDUTO:

Sono presenti n. 5 operai al civico 33 e n. 6 operai al 37/39

Al civico 33 si stanno posando i paraspigoli e si sta posando il cappotto agli sfondati dei balconi e ai sottobalconi.





CIVICO 37: prosegue la posa dei tasselli

Si stanno rasando i frontalini dei balconi



Come già verbalizzato, al 7° e 8° piano del civico 33 lato est sono presenti degli infissi vetrati a chiusura dei balconi. Uno di questi è già stato rimosso (7° piano), gli altri sono da rimuovere per consentire la posa del cappotto. In accordo con l'amministratore è stato chiesto ai condomini di fornire la pratica edilizia per verificare la conformità edilizia delle verande. Se tali opere risulteranno abusive, i privati interessati dovranno provvedere alla rimozione. Se le verande sono realizzate in conformità, è necessario aggiornare il progetto.

CIVICO 35 – RECOVER

Presenti n.6 operai.

Sono stati posati n. 42 davanzali su vani scala e appartamenti.

Si procede con la posa del gocciolatoio delle fioriere e a riquadrare i pannelli in corrispondenza dei lati delle fioriere.

È terminata la pavimentazione di 78/80 balconi, compreso stuccatura e posa zoccolino. Mancano i due balconi dei sigg. Negri, in attesa dell'intervento dell'elettricista.

Terminate tutte le strutture delle fioriere.

Si procede con la rasatura del lato est. Nei giorni scorsi non si è proseguito con la rasatura a causa delle basse temperature.

Entro fine settimana è previsto il termine della posa dei davanzali e l'inizio della posa acqua panel su frontali balconi.





Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

