

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone (MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaquerra@tiscali.it](mailto:studiofalaquerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott. Andrea Lombardo  
Dott. Federico Giannuzzi

[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 31 gennaio 2023

**VERBALE DI CANTIERE**

**Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

In data 31 gennaio 2023 dalle ore 14.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), ing. Giovanni Fusarelli, arch. Enrico Gandino (Less / Studio Rollino).

Sono presenti n. 5 operai al civico 33 e n. 6 operai al civico 37/39. CIVICI 33 E 37/39

L'impresa chiede chiarimenti sulla posa del cappotto al piano terra del civico 37/39 lato nord. Il progettista conferma che il cappotto scende fino a terra in corrispondenza dei vani scale solo sul filo della facciata, per mantenere la continuità; il cappotto non risvolta ai lati.

Come indicato nel verbale del 18/01/2023, il sottobalcone dell'ultimo piano e il sottogronda non vanno coibentati.

È stato richiesto al progettista l'aggiornamento del dettaglio delle posa cappotto in corrispondenza del parapetto della copertura lato sud del civico 37/39. Cin mail in data 01/02/23 il progettista chiarisce quanto segue:

Il parapetto in copertura prevede la coibentazione dove non è presente il gradino del parapetto stesso (come da dettaglio tecnologico inoltrato), mentre, dove è presente il gradino, la coibentazione verrà interrotta e non proseguirà in altezza.

Dal giorno 6 febbraio comincia la posa del ponteggio lungo la restante porzione a L del civico 37/39. Sono ancora presenti un'area di cantiere e n. 2 argani per cantieri interni agli appartamenti. Si sollecita l'amministratore a richiedere la rimozione di tali elementi.

Dal 22 al 25 febbraio: prevista la rimozione dei pannelli con presenza di amianto

Dal 01/03: previsto insufflaggio

22-23 febbraio: prevista la rimozione delle zanzariere. Si chiede all'amministratore di inviare comunicazione ai condomini

Lo strip out delle opere elettriche dai balconi verrà effettuato dall'elettricista dal ponteggio.

Proseguono le lavorazioni di tassellatura, posa parasigoli e completamento della posa isolamento su sfondati balconi.





Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

