

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofaluera@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 15 febbraio 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 15 febbraio 2023 dalle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili civici 33 e 37/39, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie).

IMMOBILI CIVICI 33 E 37/39: presenti n. 5 operai al civico 33 e n. 7 operai al civico 37/39 + 2 pontisti + 2 operai che stanno posando la guaina in copertura.

Quasi terminata la posa del ponteggio sui lati rimanenti del civico 37, si stanno posando gli avvicinamenti. L'impresa provvederà a collocare le reti anticaduta e tettoie di protezione in corrispondenza delle grate e aperture su piano interrato al fine di evitare cadute di materiali.

Al civico 33 prosegue la posa di cappotto e paraspigoli; sono stati posati i casseri per il getto dei massetti di pendenza – getto previsto dalla prossima settimana, se le condizioni meteo lo permettono.



Cominciata la posa delle guaine in copertura.





Dalle ore 11.15 si effettua sopralluogo presso il civico 35; presenti: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), amministratore avv. Filippo Meucci.

Presenti: n. 2 operai di Recover, n. 6 operai di Boaglio e n. 4 operai di Diagramma.

Si sta completando la pavimentazione dei due balconi rimanenti, uno al piano 7° e uno al piano 4°, compreso stucco e zoccolini.

Prosegue la rasatura dei pannelli aqua panel dai piani alti

Finita la stesura intonachino al 7° e 8° piano

Procedono le riquadrature del cappotto ai lati delle fioriere.

Manca la verniciatura delle ringhiere, per le quali l'impresa Recover trasmetterà il campione del colore bianco all'impresa Falduto.

Si prevede il sopralluogo dei piani 7° e 8° il giorno 22/02 al fine di consentire lo smontaggio degli ultimi due piani di ponteggio.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

