

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 20 aprile 2023

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI CIVICO 35

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare la sospensione dei lavori presso l'immobile civico 35 in quanto:

- In data 19 aprile era presente l'impresa CIEMME per i lavori di tinteggiatura facciata; l'impresa non era stata autorizzata ad entrare in cantiere in quanto non risulta completa la documentazione relativa agli operai dell'impresa e l'impresa non è ancora stata inserita in notifica preliminare.

Si richiede l'invio, e relativo deposito in cantiere dei seguenti documenti mancanti:

- Nomina RSPP e documentazione attestante il possesso dei requisiti
- Nomina preposto di cantiere e formazione
- Nomina medico competente e relativa accettazione
- Nomina RLS e relativa formazione
- Documentazione riguardante gli addetti alla gestione delle emergenze e relativa formazione: primo soccorso e antincendio
- Documentazioni contrattuali, contatti appalto / subappalto ecc.
- Dichiarazione di organico medio annuo, estremi di denuncia INPS, INAIL, cassa edile e dichiarazione relativa il CCNL applicato
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del lgs 81/08
- dichiarazione di verifica idoneità tecnico professionale delle ditte in subappalto
- Documento di valutazione dei rischi aziendali DVR
- Valutazione rischio rumore e vibrazioni
- Polizza assicurativa secondo indicazione dpr 1124/65
- Accettazione del psc
- Per ogni lavoratore:
UNILAV
Tesserino di riconoscimento
Idoneità alla mansione
Verbale di consegna DPI
Formazione generale (c'è la formazione specifica degli operai Masseroli Andrea e Giovanni)
- Non sono ancora state transennate le zone sotto le lampade del portico, come richiesto in data 5/04 e 12/04; inoltre l'impresa sta utilizzando l'area sotto il portico come deposito materiali senza aver delimitato la zona

Sarà disposta la ripresa dei lavori a seguito di inserimento dell'impresa CIEMME in notifica preliminare (previa verifica della documentazione) e delimitazione aree di cantiere come richiesto.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

