

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 26 luglio 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N. 33-35-37/39 Noverasco - Opera (MI)

In data 26 luglio 2023 dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico) e ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto). Si effettua sopralluogo per autorizzare lo smontaggio del ponteggio lato sud del civico 37/39.

Le opere risultano completate su tutti i piani.

Da effettuare la pulitura e alcuni ritocchi ove presenti macchie di colore, sbavature, rifiniture angoli.

Previa pulizia e ritocchi, si autorizza lo smontaggio del ponteggio da venerdì 28 pv.

Successivamente l'impresa procederà con le tinteggiature al piano piloty.







Dalle ore 10.30 presente anche l'amministratore avv. Filippo Meucci.

A breve si invieranno ai condomini le schede di segnalazioni delle eventuali finiture da eseguirsi dall'interno dei singoli balconi. Il termine per l'invio delle segnalazioni è il giorno 1 settembre; le finiture saranno eseguite entro la prima metà di settembre e l'impresa si accorderà direttamente con i condomini per organizzare gli interventi.

IMPIANTI: dalle ore 10.30 è presente l'impresa Montalba per una riunione di coordinamento.

Entro la giornata di domani sarà terminata la posa di tutti gli impianti dal punto di vista meccanico.

Da terminare le parti elettriche e i quadri nei locali contatori.

Al civico 37/39 sono stati posati i pannelli fotovoltaici, mancano i componenti a parete.

Si chiede al progettista di inviare il disegno aggiornato con la posizione corretta del pulsante di sgancio al civico 37/39, in quanto è indicato in posizione opposta rispetto alla base del montante (probabile refuso).

Il collaudo degli impianti è previsto nel mese di settembre, data da definire.

Dalla prossima settimana l'impresa Montalba inizierà a rimuovere il cassone macerie e a ridurre l'area di cantiere.



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

