

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaquerra@tiscali.it](mailto:studiofalaquerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott. Marco Caprari  
Dott. Sebastiano Castorina  
Dott. Andrea Lombardo

[marco.caprari@engie.com](mailto:marco.caprari@engie.com)  
[sebastiano.castorina@engie.com](mailto:sebastiano.castorina@engie.com)  
[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**IMPRESA ESECUTRICE**

**RECOVER ITALIA SRL**  
Dott. Ing Ferlenghi  
Geom Lombardo

[lombardo@recoveritalia.it](mailto:lombardo@recoveritalia.it)  
[ferlenghi@recoveritalia.it](mailto:ferlenghi@recoveritalia.it)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
Dott Mulas  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)  
[mulas@studiorollino.com](mailto:mulas@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 27 aprile 2022

## **VERBALE DI CANTIERE**

### **Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

La presente per comunicare che in data 27 aprile dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover), Studio Rollino

Si verbalizza quanto segue:

- L'impresa sta raccogliendo le schede relative allo strip out dei singoli condomini, con l'indicazione dello stato degli elementi rimossi (funzionanti, danneggiati ecc.)
- L'amministratore provvederà a mettere gli avvisi per i condomini di liberare i balconi da piante e fiori che vogliono mantenere; le fioriere verranno svuotate dal loro contenuto
- È stato terminato il montaggio del ponteggio. I balconi diventano area di cantiere e la DL chiede all'amministratore di avvisare i condomini di non uscire sui balconi e di tenere le tapparelle abbassate per tutta la durata delle lavorazioni
- Le zanzariere rimosse verranno modificate a seguito di posa cappotto

- La DL, in accordo con l'impresa, a seguito di telefonata intercorsa con l'impresa, in data 29/04, comunica che gli elementi rimossi (CDZ, zanzariere, tende ecc.) possono essere accatastati sul ponteggio in corrispondenza degli "spazi di sosta" ai quattro angoli della struttura dal primo al quinto piano. Gli elementi accatastati dovranno essere etichettati ed adeguatamente protetti. Questa soluzione consente di evitare di arrecare danni dovuti ad eventuali trasporti degli elementi rimossi. Le fioriere potranno essere collocate provvisoriamente sul ponteggio davanti al balcone di pertinenza, per la durata necessaria allo svolgimento di ogni lavorazione e ricollocate in sede quando possibile tra una fase lavorativa e l'altra, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti delle fioriere stesse ed evitare di arrecare danni.
- Presenza di amianto nei pannelli di rivestimento fioriere: la DL, come comunicato a mezzo mail in data 29/04/2022 chiede che venga effettuata una prova di rimozione di una fioriera dalla struttura di sostegno, al fine di verificare se sia possibile rimuovere la fioriera dalla sua sede e procedere con le demolizioni balconi senza inficiare i pannelli contenenti amianto

**SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com**



**SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com**

5



SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

6



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

