

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 14 dicembre 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 14 dicembre 2022 alle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice Ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo, (General contractor Engie), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Giovanni Fusarelli (studio Rollino)

CIVICI 33 E 37/39 - FALDUTO

Si verbalizza quanto segue:

- Sono presenti n. 5 operai al civico 33 e n. 6 operai al civico 37/39
- La rimozione amianto del civico 37/39 è prevista dal 22 dicembre
- L'insufflaggio al civico 37/39 è previsto dal 22 dicembre
- L'insufflaggio al civico 33 è previsto dal 27 dicembre

CIVICO 33:

- Eseguito cappotto su lato nord e cominciata la tassellatura

CIVICO 37/39: viene seguita la schiumatura delle fessure e da domani 15/12 è previsto l'inizio della tassellatura





Si riporta estratto di pag. 3 della scheda tecnica del collante che l'impresa sta utilizzando per l'incollaggio del cappotto (GC 11F di Valt Plastic):

AVVERTENZE

Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Contiene cemento. Durata: prodotto conforme al D.M. 10/05/04 l'agente riducente impiegato è attivo per sei mesi dalla data di confezionamento, utilizzare il prodotto entro questi termini.

Il pH dopo miscelazione con cemento è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.

Sotto i 5° C di temperatura ambientale non si può procedere con la posa collante.

Si esonera la DL da ogni eventuale responsabilità derivante dalla posa o rasatura con temperature non idonee.

Sono state eseguite le prove di strappo dell'intonaco



SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

5



CIVICO 35 – RECOVER + Boaglio

- Sono presenti n.14 operai di Recover + 3 dell'impresa Boaglio
- Cominciata la posa dei pannelli aquapanel su balconi, stesura resina cementizia e piastrelle dai piani alti
- Le opere da fabbro sono terminate in data 13/12
- L'impresa Recover, in occasione delle festività natalizie comunica che sospenderà le lavorazioni solo nei giorni festivi, restando operativi i giorni feriali





Si chiede di fissare correttamente la scossalina alla soletta, in quanto in alcuni punti non è bene adesa e possono verificarsi infiltrazioni



- l'impresa ha proseguito la rasatura;

Si riporta estratto della scheda tecnica del collante/ rasante utilizzato – malta GB 831

1.2 di Boero:

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Durante il tempo di lavorazione ed essiccazione la temperatura ambientale e del supporto non deve essere minore di 5°C o maggiore di 30°C.
- Fino ad essiccamento completo proteggere da gelo, sole diretto battente, vento, pioggia. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione.
- Attendere almeno 1-2 settimane (in funzione delle condizioni ambientali) prima di procedere all'applicazione di ulteriori strati di finitura.
- Il materiale si conserva per minimo 12 mesi, se mantenuto in confezione integra in luogo asciutto e ventilato a 20°C e 65% U.R., possibilmente su bancali di legno (secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII).

Si esonera la DL da ogni eventuale responsabilità derivante dalla posa o rasatura con temperature non idonee.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

