SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
w w w . i n g e g n u s . c o m

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott.Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 8 febbraio 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 8 febbraio 2023 dalle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili civici 33 e 37/39, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie).

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
w w w . i n g e g n u s . c o m

Dalle ore 11 si effettua sopralluogo presso il civico 35; presenti: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), amministratore avv. Filippo Meucci.

IMMOBILI CIVICI 33 E 37/39: da lunedì 6 febbraio è cominciata la posa del ponteggio sui rimanenti lati del civico 37/39. L'area di cantiere è stata provvisoriamente delimitata con nastro bianco e rosso, lasciando libero accesso ai mezzi di approvvigionamento. L'area verrà successivamente delimitata con rete metallica e rete arancione.

- Prosegue la stesura della prima mano di rasatura su facciate e su sfondati balconi.

- Tutte le strutture delle fioriere sono state tagliate e rimosse (ove già presente il ponteggio)
- È stato posato il copriferro dei frontalini su tutti i balconi ed effettuata la rasatura (ove già presente il ponteggio)

- Paraspigoli: posati tutti al 37/39 (ove presente il ponteggio) e si prosegue al 33
- Si chiede di liberare il ponteggio da materiali ed eventuali residui
- Verande 7° e 8° piano civico 33: si sollecita l'amministratore a dare riscontro in merito alle pratiche edilizie. Lo Studio Rollino ha verificato il modello nel caso in cui non sia necessario coibentare le pareti in corrispondenza delle verande e i requisiti di efficientamento energetico risultano verificati.
- Posa cappotto al piano terra (vano scala): si chiede al progettista di dare specifiche in merito alla posa dei pannelli, ovvero il filo esatto di posa in corrispondenza delle pareti inclinate e aperture e di fornire indicazioni in merito alla posa di cappotto in corrispondenza di porta rei, attacchi VVF, citofoni.

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
w w w . i n g e g n u s . c o m

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
w w w . i n g e g n u s . c o m

CIVICO 35 – RECOVER

- Presenti n. 11 operai
- Si chiedono al progettista chiarimenti in merito alla posa del cappotto al piano terra, in corrispondenza della parete inclinata, della porta e dell'attacco VVF

- Prosegue la stesura del fondo per applicazione pasta ai silicati ai piani alti su facciata e interno balconi
- Cominciata la stesura di pasta ai silicati su pareti e sfondati balconi
- Procede la posa aqua panel e cominciata la pulizia delle copertine dei balconi in muratura ai piani alti, applicazione di fondo e quarzo

- Le fioriere sono state tutte ricollocate

- I davanzali sono stati tutti posati

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
w w w . i n g e g n u s . c o m

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
w w w . i n g e g n u s . c o m

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
w w w . i n g e g n u s . c o m

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
DOTT. ING.
RUSTICO GRAZIANO
Sez. A Settori:
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell'informazione
n° A 23255