

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaquerra@tiscali.it](mailto:studiofalaquerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott. Marco Caprari  
Dott. Sebastiano Castorina  
Dott. Andrea Lombardo

[marco.caprari@engie.com](mailto:marco.caprari@engie.com)  
[sebastiano.castorina@engie.com](mailto:sebastiano.castorina@engie.com)  
[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**IMPRESA ESECUTRICE**

**RECOVER ITALIA SRL**  
Dott. Ing Ferlenghi  
Geom Lombardo

[lombardo@recoveritalia.it](mailto:lombardo@recoveritalia.it)  
[ferlenghi@recoveritalia.it](mailto:ferlenghi@recoveritalia.it)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
Dott Mulas  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)  
[mulas@studiorollino.com](mailto:mulas@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 11 maggio 2022

## VERBALE DI CANTIERE

**Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

La presente per comunicare che in data 11 maggio 2022 dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover), Studio Rollino

Si verbalizza quanto segue:

- È stato montato l'ascensore / montacarichi di cantiere



- Iniziate le demolizioni balconi e rimozione zanzariere a partire dai piani alti



- Il sig. Serafino 8° piano chiede che non vengano rimosse le zanzariere in quanto soffre di importanti allergie / asma. Le zanzariere del balcone soggiorno sono già state rimosse.

- Come comunicato da Engie con mail in data 11/05/2022, risultano situazioni di balconi non agibili per presenza di oggetti e arredi che ostacolano o ritardano lo svolgimento delle lavorazioni



- In data 06/05/2022 l'impresa Recover ha inviato il piano di lavoro per lo smaltimento amianto
- L'impresa Recover comunica che le piastrelle scelte dai condomini sono fuori produzione fino a settembre. Non potendo posticipare l'effettuazione dell'ordine è necessario scegliere un'altra casa produttrice. Entro la prossima settimana l'impresa Recover si occuperà di reperire delle piastrelle di caratteristiche equivalenti a quelle precedentemente scelte per sottoporle all'approvazione dell'amministratore e condomini

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

